



■庁舎棟 アウトフレーム部の全体像が見えてきました



アウトフレーム部分の施工が間もなく完成します。施工終了後、内装工事に入ります。

■ホール棟 躯体工事を進めています



鉄骨建方が終わり、現在は床スラブの配筋を終えたところです。躯体工事終了後、内装工事に入ります。

■新庁舎建設工事の工期を延長します

○完成期限

変更前) 平成31年5月31日(金)

変更後) 平成31年7月31日(水) ※2ヶ月間の工期延長

○工期の延長理由

鉄骨材料の不足に伴い流通が悪化し、全体工程に影響が生じたため

工期の延長に伴い、ご不便をおかけしますが、安全に十分に配慮し工事を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。

垂井の春の風物詩

相川鯉のぼり一斉遊泳

3.23
[SAT]

5.6
[MON]



鯉のぼりを募集します

鯉のぼりを寄付していただける人は、町観光協会までお持ちください。

寄付していただいた鯉のぼりは寄付順に遊泳させますが、遊泳場所や時期などはお約束できません。

相川河川敷の清掃活動を実施します

訪れる人に気持ちよく楽しんでいただくため、清掃活動を行います。みなさんの手で相川をきれいにしませんか。

と き / 3月19日(火) 午後5時から
集合場所 / 相川児童公園西駐車場