

○近況について

令和7年度末より実施していた、古い橋の撤去工事が、令和8年5月末に無事完了しました。

○今後の予定について


6月から9月は、大雨による川の増水のおそれがあるため、川の中での工事は行いません。10月から川の中の工事を再開する予定です。

現在、次の3つの工事について、発注手続きを進めています。

- ・上部工工事：橋げた（橋の上部）をつくる工事
- ・下部工（橋脚）工事：川の中に「橋げたを支える柱」をつくる工事
- ・下部工（橋台）工事：橋を支える「両岸の土台」を作る工事

工事の受注者が決まりましたら、本通信などでお知らせします。（令和8年9月頃の予定）

工程表	R8												R9				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
工事内容	非出水期	出水期			非出水期										出水期		
上部工	工事発注手続き期間																
橋桁の工場製作																	
橋桁の架設															令和9年10月より現地着手予定		
下部工	工事発注手続き期間				工事準備期間												
橋脚工									→	→	→	→	→	→	→	→	→
橋台工									→	→	→	→	→	→	→	→	→
橋梁撤去工	→	令和8年5月末完了															



事業者:岐阜県 大垣土木事務所 道路課 道路第一係 電話:0584-73-1111(内線360)

工事中は車両や騒音等で御迷惑おかけすることになりますが、何卒、御理解・御協力をお願いいたします。