

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
垂井町中心市街地地区

平成30年2月

岐阜県垂井町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	観光案内所訪問者数	人/年	3,189	3,190	4,550	確定	○	あり	3,424	H29年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路整備を行い利便性が向上したことや公園や相川河川敷の整備により、町としての魅力がアップした。それらのことや町外へのアピールにより本町への来町者が増えた。
指標2	公園・緑地の満足度	%	62	69	77	確定	○	あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公園の整備を行ったことにより、利便性の向上やより安全でにぎわいのある公園となりな利用者の増加が見られた。また、利用者の満足度がアップした。
指標3	自然環境体験学習の参加者数	人/年	0	290	398	確定	○	あり	468	H29年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	エコドームを整備後、そこでの学習会や講習会などを行うことにより住民の方たちに環境や資源などに興味をもってもらうことができ、結果として目標値を大きく上回ることができた。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1												<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	人口減少の抑止と町のにぎわいの向上	・歴史・観光資源の活用方法の検討。 ・都市機能の集約化の検討。	・観光ブラッシュアップ事業により観光資源の掘り起こしを行い、それらの活用方法の検討を行った垂井町観光基本計画の策定をした。 ・新庁舎移転に伴い公共施設の集約を行う。また、平成30年度からの都市再生整備計画事業で新庁舎周辺の整備を行う。	・計画に基づいて事業を推進し、来町者数の増加を図り町のにぎわいの向上を目指す。 ・都市機能を集約化することにより、その周辺に住宅や店舗を誘導し人口減少の抑止を図る。
	地域住民の憩いの場となる公園の創出	・新たな公園整備を検討。 ・公園でのイベント(ふれあい垂井ピアや桜まつりなど)の継続。	・平成30年度からの都市再生整備計画事業にて新たな公園整備を行う予定である。また、庁舎移転に伴い文化会館側に公園広場を整備する計画であり、地域住民が憩い、集う場所となる。 ・公園でのイベント(ふれあい垂井ピア)を継続して行っている。	・利用者が安全で安心な利用ができるように定期的な維持管理が必要である。 ・利用者がより利用しやすくニーズにあった公園とするため、住民参画による改修や整備が重要である。 ・イベント(ふれあい垂井ピア)の集客数増加のためにイベントのアピールや情報発信、内容の工夫が必要である。
	自然環境保全に対する意識向上	・エコドームにて定期的に勉強会や講習会を実施。	・エコドームにて継続して勉強会や講習会を実施している。	・勉強会や講習会の参加人数を維持させるための勉強会や講習会のアピールや情報発信、内容の工夫が必要である。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	街並みの景観の美しさ、快適性の向上	・垂井町総合計画の継続。	・次期総合計画を検討・策定中である。	・計画に基づいて事業を推進し垂井町に合ったまちづくりや地域住民の快適性の向上を図る。
	住民参画型の自然環境の保全活動	・エコドームにて定期的に勉強会や講習会を実施。	・エコドームにて継続して勉強会や講習会を実施している。	・勉強会や講習会の参加人数を維持させるための勉強会や講習会のアピールや情報発信、内容の工夫が必要である。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項